

作成 :
管理番号:

令和 3年度 (仮称) (株)ミルテック 駐車場整備工事

数量算出根拠計算書

- ・撤去工
- ・整備工

測定実施日:

承認	技術担当者

有限会社 東栄ホーム

数量計算書

工 事 名	(仮称) (株) ミルテック 駐車場整備工事					
工 種	撤去工、本工事					
規格名称	各種			単位当り		
名称	材料	計 算 式	数量	単位	備 考	
【 本 工 事 】						
U型側溝設置工	B300-H400	$37.65=$	37.650	37.650	m	
コンクリート蓋	車道用 3種	$(25.31-16.00-1.00)/0.5=$	16.620	16.620	枚	≒17枚
〃	歩道用 1種	$((37.65-(25.31-16.00))-4.0)/0.5=$	48.680	48.680	枚	≒49枚
グレーチング蓋	L=1.00	$5.0=$	5.000	5.000	枚	
U型側溝設置工	Ⅲ-A-C 30	$20.0=$	20.000	20.000	m	
歩車道ブロック工	h=250	$15.60=$	15.600	15.600	m	
本 体		$13.80/0.6=$	23.000	23.000	本	
(水抜き用ブロック)		$1.20/0.6=$	2.000	2.000	本	
切 下 げ		$0.60/0.60=$	1.000	1.000	本	
舗 装 工 I	t=50mm	$260.50=$	260.500	260.500	m2	密粒度13F
路 床 工	RC-40 流量材	$260.50 \times (0.3/2)=$	39.075	39.080	m3	
下 層 路 盤 工	t=100	$260.50=$	260.500	260.500	m2	
上 層 路 盤 工	t=100	$260.50=$	260.500	260.500	m2	
舗 装 工 II	t=50mm	$104.40=$	104.400	104.400	m2	密粒度13F
床 掘 り	t=200	$104.40 \times 0.20=$	20.880	20.880	m3	
路 盤 工	C-40 t=150	$104.40=$	104.400	104.400	m2	
残 土		$104.40 \times 0.15=$	15.660	15.660	m3	
CO 舗 装 工	t=100mm	$29.10=$	29.100	29.100	m2	
床 掘 り	t=100	$29.10 \times 0.10=$	2.910	2.910	m3	
基 礎 砕 石	C-40 t=100	$29.10=$	29.100	29.100	m2	
溶 接 金 網	Φ 6mm #150	$29.10=$	29.100	29.100	m2	
コ ン ク リ ー ト	18-8-40 t=100	$29.10 \times 0.10=$	2.910	2.910	m3	
残 土		$29.10 \times 0.10=$	2.910	2.910	m2	

